

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA PVS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVS

ACTA DE SESIÓN Nº 74

La Paz, 16 de abril de 2010

I INSTALACIÓN. La sesión ordinaria Nº 74 del Comité de Administración del PVS se instaló el día viernes 16 de abril de 2010, a horas 9:45 a.m., en la ciudad de La Paz, en el salón de reuniones del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Viviendas, en el marco del Reglamento de Funcionamiento del Comité de Administración del PVS, aprobado mediante Resolución Multimministerial Nº 003/2007 de 01 de noviembre de 2007.

II QUÓRUM Y ASISTENTES. Los Comitentes que hicieron el quórum establecido en el artículo 15 del Decreto Supremo Nº 28794 de 12 de julio de 2006, de creación del PVS, son la Lic. Rossina B. Alba Maydana, Representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo; la Dra. Patricia G. Poveda Jáuregui, Representante del Ministerio de la Presidencia; y el Ing. Alfredo Alex Calasich Canaviri, Representante del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Se contó con la participación de los funcionarios: Arq. Oscar Lijerón, Director General de Vivienda y Urbanismo, en representación del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo; Arq. Carmen Rocha, Coordinadora Nacional PVS Transición a.i., los funcionarios de estas instancias: Ing. Franz Choque, Técnico Evaluación Regional, Ing. Roberto Terán, Técnico Evaluación Regional PVS, Dra. Roxana Bustillos, Técnico Legal PVS, Arq. Mabel Gomez, Técnico Evaluación Regional PVS; y la Abog. Lenny Sanz Guerrero Selaez, como Secretaria del Comité de Administración del PVS.

III ORDEN DEL DÍA. El Orden del día considerado por los Comitentes, que fueron notificados el 14 de abril, es el siguiente:

Consideración de Aprobación de Proyectos

1. Proyecto Construcción 280 Viviendas "El Triunfo" (S2) Vaca Diez, Guayaramerín, Beni.

Informe Corrección de Forma

2. Proyecto Construcción 300 Viviendas "La Pascana" Andrés Ibáñez, Santa Cruz (Cambio de Emplazamiento de Terreno).

Informe de Cumplimiento de Condición Suspensiva Acta Nº 32.

3. Proyecto Compra 24 Viviendas "Urbanización Mariscal Santa Cruz" (S3), El Alto, Murillo, La Paz.
4. Proyecto Compra 10 Viviendas "Urbanización Mariscal Santa Cruz" (S4), El Alto, Murillo, La Paz.

Informe de Cumplimiento de Condición Suspensiva Acta Nº 33.

5. Proyecto Construcción 66 Viviendas "Comunidad Ckacha Ckacha" (S1) Sucre, Oropeza, Chuquisaca.
6. Proyecto Construcción 300 Viviendas "Provincia Yamparaez y Oropeza" (S1) Oropeza, Chuquisaca.

Varios

7. Petrocasas La Paz (Proyecto Especial).

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA PVS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVS

El Arq. Lijerón informa a los comitentes que el proyecto Petrocasa La Paz, no será considerado por el comité debido a que no se completó la documentación del mismo; por lo que el orden del día a considerar es el siguiente:

Consideración de Aprobación de Proyectos

1. Proyecto Construcción 280 Viviendas "El Triunfo" (S2) Vaca Diez, Guayaramerín, Beni.

Informe Corrección de Forma

2. Proyecto Construcción 300 Viviendas "La Pascana" Andrés Ibáñez, Santa Cruz (Cambio de Emplazamiento de Terreno).

Informe de Cumplimiento de Condición Suspensiva Acta N° 32.

3. Proyecto Compra 24 Viviendas "Urbanización Mariscal Santa Cruz" (S3), El Alto, Murillo, La Paz.
4. Proyecto Compra 10 Viviendas "Urbanización Mariscal Santa Cruz" (S4), El Alto, Murillo, La Paz.

Informe de Cumplimiento de Condición Suspensiva Acta N° 33.

5. Proyecto Construcción 66 Viviendas "Comunidad Ckacha Ckacha" (S1) Sucre, Oropeza, Chuquisaca.
6. Proyecto Construcción 300 Viviendas "Provincia Yamparaez y Oropeza" (S1) Oropeza, Chuquisaca.

IV DESARROLLO DE LA SESIÓN N° 74

1. CONSIDERACIÓN DE APROBACIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN 280 VIVIENDAS "EL TRIUNFO" (S2) VACA DIEZ, GUAYARAMERIN, BENI.

1	ANTECEDENTES	
1.1	Hoja de Ruta	50/2009
1.2	Fecha de Ingreso	6 de octubre de 2009
2	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
2.1	Tipo y Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EL TRIUNFO
2.2	Modalidad de Construcción	POR CONTRATO
2.3	Subprograma y Componente	CUANTITATIVO S -2
2.4	Tamaño del Proyecto	280 (DOSCIENTAS OCHENTA)
2.5	Localización	Departamento : BENI Provincia : VACA DIEZ Municipio : GUAYARAMERIN Zona / Barrio: San José Urbanización: NUEVO HORIZONTE
2.6	Región Geográfica	Altiplano <input type="checkbox"/> Valle <input type="checkbox"/> Chaco <input type="checkbox"/> Amazonía <input checked="" type="checkbox"/>
3	BENEFICIARIOS	
3.1	Perfil Laboral	PROFESORES – COMERCIANTES – ALBAÑILES
3.2	Representante COVI	Sra. Beni Veizaga Valverde (Presidente del COVI)
3.3	Teléfono/ Fax, E-mail	-----
4	INFORMACIÓN TÉCNICA	
4.1	Relación de áreas (m2)	Lote: 300.00 Edificada: 60.97 Cubierta: 79.37
4.2	Servicios Básicos	Agua <input checked="" type="checkbox"/> E. eléctrica <input checked="" type="checkbox"/> Agua <input checked="" type="checkbox"/>
4.3	Plazo de Ejecución de Obra	210 DIAS CALENDARIO
5	ENTIDAD EJECUTORA	

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA PVS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVS

5.1	Nombre o Razón Social	EMPRESA CONSTRUCTORA KARNAK		
5.2	Representante Legal	ARQ- MARCO ANTONIO SUAREZ MONTENEGRO		
5.3	Teléfono/ Fax, E-mail	70273138 - 70274224		
6	SUPERVISION			
6.1	Nombre	Empresa Constructora OB – SRL / Ortiz Cardozo Gabriel		
6.2	Profesión	Ingeniero		
6.3	Número de Registro Profesional / NIT	1015849022		
6.4	Teléfono/ Fax, E-mail	-----		
7	TENENCIA DEL INMUEBLE			
7.1	Nombre del Propietario	ANA MARIA CUELLAR DE MELGAR / SOCRATES LEIGUE SHABIB		
7.2	Teléfono/ Fax, E-mail	-----		
8	COSTOS DEL PROYECTO (En Bs.)			
8.1	Construcción	Terreno	Supervisión	Total
	17.687.048,35.—	1,960,000.—	141.496,39.-	19,788.544,73.—
9	FINANCIAMIENTO			
9.1	EIF	MUTUAL DE AHORRO Y PRESTAMO PAITITI		
9.2	Representante Legal EIF	Lic. Pablo Aroldo Suárez Ruiz		
9.3	Teléfono/ Fax, E-mail	34622133 – 34622905 – 38553392		
9.4	Estructura Unitaria de financiamiento (En Bs.)			
	Construcción (A)	Terreno (B)	Supervisión (C)	Aporte Propio (D)
	63.168,03.- (Sesenta y tres mil ciento sesenta y ocho 03/100 Bolivianos)	7.000,00.- (Siete mil 00/100 Bolivianos)	505,34.- (Quinientos cinco 34/100 Bolivianos)	-----
				Total Financiamiento PVS (A+B+C) 70.673,37.- (SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 37/100 BOLIVIANOS)
9.5	Estructura Total del financiamiento (En Bs.)			
	Construcción (A)	Terreno (B)	Supervisión (C)	Aporte Propio (D)
	17,687.048,35.— (Diecisiete millones seiscientos ochenta y siete mil cuarenta y ocho 35/100 Bolivianos)	1,960,000.— (Un millón novecientos sesenta mil 00/100 Bolivianos)	141,496,39.— (Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y seis 39/100 Bolivianos)	0.00.—
				Total Financiamiento PVS (A+B+C) 19,788.544,73.— (DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 73/100 BOLIVIANOS)
10	OBSERVACIONES			
<p>En sesión N° 72 realizada el 1ro de abril del presente el Comité de Administración considero el Proyecto El Triunfo y fueron observados los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Comité de Vivienda (COVI) no estaba respaldado por un acta donde los beneficiarios nombraban a sus representantes. 2. Se mencionaba en el informe técnico en el punto 3.2.2 correspondiente al servicio sanitario, que el pozo absorbente será contraparte de los beneficiarios, pero no estaba dentro de la estructura del presupuesto del Proyecto. 3. Se pidió que exista un informe técnico por parte de la empresa y validada por el PVS Beni con respecto al sistema que se piensa implementar en el Proyecto. <p>Con el fin de aprobar el Proyecto El Triunfo se menciona lo siguiente con relación a las observaciones realizadas por el Comité de Administración:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se adjunta fotocopias del acta de Conformación del Comité de Vivienda del Proyecto el Triunfo debidamente notariado. 2. Se cometió un error en la elaboración del Informe técnico, puesto que revisado el presupuesto general del Proyecto los ítems 20 y 21 corresponden a la cámara séptica y el pozo absorbente. 3. Se adjunta al Proyecto un informe técnico emitido por la Entidad Ejecutora donde explica el sistema sanitario, mismo que es validado y aprobado según Informe técnico REG-PVS-BENI-EF-N° 13/2010 elevado por el Encargado Regional de Fiscalización y Supervisor PVS – BENI. <p>Habiendo subsanado las observaciones realizadas se solicita la aprobación del Proyecto El Triunfo.</p>				

El Ing. Calasich observa que el Informe Técnico no explica claramente las condiciones técnicas del pozo absorbente, por lo que sugiere que en el contrato se pida una garantía a la empresa para garantizar el tiempo de vida de los pozos, otra alternativa sería las galerías filtrantes que tienen un costo económico.

La Dra. Poveda observa que el informe legal señala que el propietario de los terrenos no presento comprobantes de pago de impuestos de las gestiones 2005 – 2004.

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA PVS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVS

Resolución.- Se resuelve aprobar el Proyecto Construcción 280 Viviendas "El Triunfo" (S2) Vaca Diez, Guayaramerín, Beni; con un monto total a financiar por el PVS de Bs. 19,788.544,73 (Diecinueve millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro 73/100 Bolivianos), desglosado de la siguiente manera: Construcción Bs. 17,687.048,35 (Diecisiete millones seiscientos ochenta y siete mil cuarenta y ocho 35/100 Bolivianos), Terreno Bs. 1,960,000.- (Un millón novecientos sesenta mil 00/100 Bolivianos), y Supervisión Bs. 141,496,39 (Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y seis 39/100 Bolivianos). Con cláusula suspensiva respecto a la presentación de los comprobantes de impuestos de las gestiones 2005 – 2004; asimismo se debe establecer en el contrato con la empresa ejecutora la garantía del tiempo de vida de los pozos absorbentes.

2. INFORME CORRECCION DE FORMA PROYECTO CONSTRUCCIÓN 300 VIVIENDAS "LA PASCANA" ANDRES IBAÑEZ, SANTA CRUZ (CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO DE TERRENO)

1.	ANTECEDENTES						
1.1	Hoja de Ruta	3293					
1.2	Fecha de ingreso	04/08/2009					
2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						
2.1	Tipo y Nombre del Proyecto	CONSTRUCCION 300 VIVIENDAS URB. "LA PASCANA"					
2.2	Modalidad de Construcción	POR CONSTRUCCIÓN					
2.3	Subprograma y Componente	CUANTITATIVO SUBPROGRAMA 2					
2.4	Tamaño del Proyecto	300 UNIDADES HABITACIONALES					
2.5	Localización	Departamento :	SANTA CRUZ				
		Provincia :	ANDRES IBAÑEZ				
		Municipio :	SANTA CRUZ				
3	BENEFICIARIOS						
3.1	Perfil Laboral	Vendedores de periódicos (voceadores), profesionales, comerciantes y otras actividades económicas.					
3.2	Representante COVI	Andrés Zurita Ayala, Vocal: Juan Morales Mamani, Vocal: Francisco Chávez Masabi					
3.3	Teléfono/Fax/e-mail						
4	INFORMACIÓN TÉCNICA						
4.1	Superficies	Útil:	62,66m2.				
		Construida:	62,66 m2.				
4.2	Servicios Básicos	Agua	X	E. eléctrica	X	Servicio Sanitario	X
5	ENTIDAD EJECUTORA						
5.1	Nombre o Razón Social	IBÉRICA CONSTRUCCIONES					
5.2	Representante Legal	ING. JUAN FRANK BASS WERNER S.					
5.3	Teléfono/Fax/e-mail						
6	SUPERVISIÓN						
6.1	Nombre	CARLOS ALBERTO IBAÑEZ					
6.2	Profesión	ARQUITECTO					
6.3	Número de Registro Profesional						
6.4	Teléfono/Fax/e-mail						
7.	TENENCIA DEL TERRENO						
7.1	Nombre	OSCAR ERWIN PAZ HERRERA, MARIA F. RIVERA DE PAZ					
7.2	Teléfono/Fax/e-mail						
8.	COSTO DEL PROYECTO						
8.1	CONSTRUCCION	TERRENO	SUPERVISIÓN	TOTAL			
8.2	17.676.075 Bs.	3.372.600 Bs.	141.408 Bs	21.190.083 Bs.			
9	FINANCIAMIENTO						

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA PVS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVS

9.1	EIF		COOPERATIVA PIRAI LTDA		
9.2	Representante Legal		Dr. Jose Edwin Salazar Cabrera		
9.3	Teléfono/Fax/e-mail		3515352		
9.4	Estructura unitaria de Financiamiento (En Bs.)				
	Construcción (A)	Terreno (B)	Supervisión (C)	Aporte Propio (D)	Financiamiento PVS (A+B+C)
	17.676.075 (Diez y siete millones seiscientos setenta y seis mil setenta y cinco 00/100 Bs.)	2.100.000 (Dos millones cien mil 00/100 Bs.)	141.408 (Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos ocho 00/100 Bs.)	1.272.600 (Un millón doscientos setenta y dos mil seiscientos 00/100 Bs.)	19.917.483 (DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTO DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 Bs.)
10.	CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO DE TERRENO				
10.1	JUSTIFICACION				
	a) Debido al tiempo de espera en el pago del terreno el dueño decidió subir el costo del mismo, los Beneficiarios no estuvieron en la capacidad financiera de solventar ese costo.				
11.	CONCLUSIONES				
	El nuevo emplazamiento será en la urbanización la Brisa UV 17 SUR, que se encuentra en la mancha metropolitana de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra (Plan 3000).				

La Dra. Poveda observa la no presentación de los documentos establecidos en el Reglamento de Regularización. La Arq. Rocha aclara que este proyecto fue aprobado con la Resolución Ministerial N° 146 establece que cuando existe cambio de emplazamiento se debe presentar nuevamente el proyecto ante el comité de administración, no se establecen nuevos requisitos, por lo que se presentan los mismos requisitos presentados para su aprobación.

La Lic. Alba solicita se incluya la carta en la que la entidad financiera aprueba a los beneficiarios como sujetos de crédito. La Dra. Poveda al revisar los folios reales observa se existen dos anotaciones preventivas, pero hay una sola cancelación; la Dra. Bustillos explica que ella también había realizado esa observación ante lo cual solicitó a la propietaria una certificación de que los lotes anotados preventivamente no se encuentran dentro de los adquiridos por el PVS. La Dra. Poveda solicita se incluya en el acta que ante la explicación expresa de la Dra. Bustillos, sobre los lotes 20 y 21 del Manzano 30 en sentido que los mismos no están comprendidos dentro de los que el PVS estaría adquiriendo.

Resolución.- Se resuelve aprobar el cambio de emplazamiento de terreno del Proyecto Construcción 300 Viviendas "La Pascana" Andrés Ibáñez, Santa Cruz; con la aclaración que conforme a la explicación de la Dra. Bustillos, los lotes 20 y 21 del Manzano 30 sobre los que aparentemente pesa un gravamen, no están comprendidos dentro de los que el PVS está adquiriendo.

3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIÓN SUSPENSIVA ACTA N° 32 PROYECTO COMPRA 24 VIVIENDAS "URBANIZACIÓN MARISCAL SANTA CRUZ" (S3), EL ALTO, MURILLO, LA PAZ.

La Lic. Alba reitera la solicitud de incluir en la ficha resumen y en los informes las observaciones realizadas siempre y cuando el Proyecto haya sido tratado; el Ing. Calasich apoya la solicitud de la Lic. Alba, por lo que sugiere se trate este proyecto una vez se presente la ficha resumen con las observaciones realizadas en anteriores sesiones.

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA PVS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVS

Resolución.- Se resuelve tratar este proyecto cuando se presente la ficha resumen e informes actualizados.

4. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIÓN SUSPENSIVA ACTA N° 32 PROYECTO COMPRA 10 VIVIENDAS "URBANIZACION MARISCAL SANTA CRUZ" (S4), EL ALTO, MURILLO, LA PAZ

La Arq. Rocha señala que en este proyecto no esta actualizado con las observaciones que se realizaron en una sesión anterior por lo que se trataría en la próxima sesión del PVS.

Resolución.- Se resuelve tratar este proyecto cuando se presente la ficha resumen e informes actualizados.

5. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIÓN SUSPENSIVA ACTA N° 33 PROYECTO CONSTRUCCIÓN 66 VIVIENDAS "COMUNIDAD CKACHA CKACHA" (S1) SUCRE, OROPEZA, CHUQUISACA.

La Dra. Poveda sugiere que los informes complementarios sean actuales; la Arq. Rocha señala que los informes complementarios verifican si los proyectos cumplen con los requisitos exigidos por el PVS, son emergentes del instructivo de verificación de cumplimiento de los requisitos exigidos que emite el Viceministro Lambertini. La Dra. Poveda observa que los informes son posteriores a la aprobación del proyecto, por lo que con estos informes debió levantarse la condición suspensiva; la Lic. Alba explica que en el momento de la presentación de los informes complementarios estos no fueron presentados al Comité de Administración para el levantamiento de la condición suspensiva; el instructivo del Viceministro Lambertini emerge de la denuncia de la Dra. Hurtado, lo que provoca la paralización de las obras; esta figura no es precisamente levantamiento de condición suspensiva, sino paralización de obra. La Dra. Poveda propone que sea el Viceministro quien levante la paralización de las obras, en virtud a que fue el que ordeno la misma.

El Ing. Calasich sugiere que el Comité levante la condición suspensiva, y sea el Viceministro el que instruya la continuidad de las obras; la Lic. Alba señala que existe una irregularidad porque estos proyectos siguieron ejecutándose al margen de la condición suspensiva y del instructivo del Viceministro Lambertini, formalmente no se levantó la condición suspensiva a pesar de existir los informes complementarios; la Dra. Poveda solicita conocer la normativa en la que se faculta al Comité de Administración levantar condiciones suspensivas de proyectos que estaban sujetos a condición y sin levantarse la misma se ejecutaron.

El Ing. Calasich sugiere se apruebe el levantamiento de la condición suspensiva haciendo constar que la obra se ejecuto sin haberse levantado previamente la condición suspensiva. La Dra. Poveda sugiere que previamente al levantamiento de la condición suspensiva sea el Viceministro de Vivienda que apruebe la continuidad de las obras; el Ing. Calasich manifiesta que técnicamente no se podría continuar la obra sin antes levantar la condición suspensiva; la Lic. Alba señala que si se levanta previamente la paralización de obra se estaría dando continuidad a las irregularidades, por

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA PVS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVS

lo que se debe previamente levantar la condición suspensiva, para continuar las obras; tomando en cuenta además que el FONDESIF solicita el levantamiento de la condición suspensiva por parte del Comité de Administración para realizar los desembolsos.

El Arq. Lijeron señala que la condición para levantar la paralización es que se levante previamente la condición suspensiva, lamentablemente en muchos de los proyectos de las Actas 32 y 33 se ha producido esta irregularidad que la obra se ejecuto sin el levantamiento de la condición suspensiva, sin tomar en cuenta el instructivo del Viceministro.


La Dra. Poveda señala que si el Comité aprueba el levantamiento de la condición suspensiva, considerando que se prosiguió con las obras sin tomar en cuenta el Instructivo del Viceministro, y sin que se haya levantado la condición suspensiva por parte del Comité de administración; se estaría avalando la irregularidad; el Ing. Calasich considera que como los informes establecen el avance en las obras el Comité no estaría avalando la irregularidad, el avance es responsabilidad del PVS no del Comité de Administración; la Lic. Alba manifiesta que esta de acuerdo con aprobar el levantamiento de la condición suspensiva previo a la autorización de continuar las obras, concuerda con el Ing. Calasich que la responsabilidad del avance de las obras es del PVS; sin embargo se había propuesto una modificación al reglamento para que se respalde legalmente el levantamiento de las condiciones suspensivas de las Actas 32 y 33.

La Dra. Poveda solicita se les remita el proyecto de reglamento, para que se pueda sugerir algunas modificaciones; el Ing. Calasich sugiere que en cada sesión del Comité de Administración se les presente partes del proyecto de reglamento a aprobar; la Dra. Poveda solicita se adjunte a la nota de citación del Comité de Administración se informe sobre el reglamento o normativa que se deba revisar; asimismo sugiere que en relación a los dos últimos proyectos de levantamiento de condición suspensiva se revise previamente el reglamento, o se analice la redacción del acta; solicita además que los informes establezcan las condiciones en que se encuentra la obra, de modo que se conozca sobre el deterioro u otros cambios en las obras, que significaría un presupuesto adicional que debe conocer el PVS.

Se suspende el tratamiento de los proyectos de levantamiento de condición suspensiva hasta que se determine la forma de aprobación o la modificación al reglamento.

La sesión concluyo a horas 11:55


Abog. Patricia Poveda Jaurégui
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN PARA AGENCIAS
VICEMINISTERIO DE OBRAS, TRANSPORTES Y
GESTIÓN URBANA Y MOBILIDAD
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA


Ing. A. Calasich Camarini
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
VICEMINISTERIO DE OBRAS, TRANSPORTES Y
GESTIÓN URBANA Y MOBILIDAD
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA


Lic. Rossina Beatriz Alba Maydana
Representante del Ministerio
de Planificación
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL - PVS